Committente:

CITTA' DI SETTIMO T.SE
Servizio LL.PP. e Mobilità
Piazza della Libertà 4
10036 SETTIMO T.SE (TO)

samep mondo engineering srl
Ing. Piero Mondo
Ing. Ernesto Mondo
Ing. Paola Mondo

Via Cosseria, 4
10131 Torino
tel 011 597540
email: mondo@samep.it
web: www.samep. it

Elaborato n.

7

CITTA' DI SETTIMO T.SE

P.F.T.E.

Sistemazione dell'intersezione tra Corso Piemonte e Via Cascina Nuova

CIG Z663BE4348

Cronoprogramma delle lavorazioni

20 febbraio 2024

Nome attività	Durata
ALLESTIMENTO CANTIERE GENERALE	2 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al c	1 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del ca	1 g
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g
ROTATORIA CORSO PIEMONTE/ VIA CASCINA N	61 g
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1 g
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	5 g
Rimozione di segnaletica verticale	3 g
Rimozione di chiusini	1 g
Demolizione di marciapiede	2 g
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte (moc	4 g
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g
Scavo a sezione obbligata (strada)	2 g



Nome attività	Durata
Formazione di fondazione stradale	1 g
Scavo a sezione obbligata (raccolta acque)	1 g
Posa di conduttura fognaria	1 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte(fognatura)	2 g
Installazione rete di caditoie	1 g
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1 g
Scavo a sezione obbligata (IP)	1 g
Posa di conduttura elettrica	2 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte(IP)	1 g
Getto in calcestruzzo per basamenti pali illumina	1 g
Scavo a sezione obbligata (irrigazione)	1 g
Installazione di impianto automatico di irrigazion	1 g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte(irrigazione)	1 g
Getto in calcestruzzo per letto posa imp irrigazio	1 g
Cordoli, zanelle e opere d'arte	9 g



Nome attività	Durata
Realizzazione di marciapiedi e isola centrale	7 g
Posa di pavimenti drenanti in elementi autoblocc	4 g
Formazione di tappeto erboso	1 g
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g
Posa di pali per pubblica illuminazione	1 g
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio e	1 g
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g
Posa di segnaletica verticale	1 g
SMOBILIZZO CANTIERE	1 g
Smobilizzo del cantiere	1 g